



Łębork, 17.12.2010r

Starostwo Powiatowe
84-300 Łębork
ul. Czołgistów 5

dotyczy: przełomu na drodze powiatowej nr 1317G Wojciechowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęborku informuje, że w okresie wiosennym na drodze powiatowej nr 1317G w km od 0+780 do km 1+280 tj. długości 500mb powstał przełom, który spowodował degradację odcinka drogi. Zaistniała sytuacja powstała na skutek przejścia ciężkiego transportu w trakcie rozmarzania korpusu drogowego oraz spływu wód z roztopów i gruntu z pól przyległych do pasa drogowego. Rowy przydrożne były całkowicie zamulone, a konstrukcja jezdni połamana. Jezdnia na tym odcinku została zniszczona, powstały rozległe wyboje co wręcz uniemożliwiało ruch pojazdów. W miesiącu kwietniu wykonano odmulenie i pogłębienie rowów na długości 140mb obustronnie w celu odwodnienia korpusu drogowego.

W związku z licznymi interwencjami, w miesiącu listopadzie w uzgodnieniu ze Starostą przystąpiono do naprawy przełomu na najgorszym odcinku długości 238mb.

Naprawa polegała na wykonaniu następujących robót:

- rozebranie istniejącej pokruszonej nawierzchni bitumicznej w ilości 1190m²
- wykonanie warstwy odsączającej grubości 15cm z pospółki w ilości 1666m²
- ułożenie sączków poprzecznych z rur perforowanych o śred.80mm w ilości 49mb
- wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa łamanego YOMAN grub.20cm w ilości 1190m²
- ułożenie górnej warstwy podbudowy średnio 150kg/m² z masy mineralno-bitumicznej w ilości 1190m²
- wykonanie odmulenia i pogłębienia rowów obustronnie na długości 100mb.

Wartość wykonanych robót to kwota ok. 115 tys. złotych

Do wykonania jeszcze pozostało :

- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6cm
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub.5cm

Przyjęto konstrukcję jezdni zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r (Dz.U.Nr 43 poz.430). Szacunkowa wartość robót do wykonania na w/w odcinku wynosi ok.120 tys. zł.

Nadmieniamy, że w/w roboty wykonane zostały w trudnych warunkach pogodowych, a górną warstwę podbudowy bitumicznej zmuszeni byliśmy wykonać siłami własnymi w ostatnim dniu przed nadejściem zimy(odmowa wykonania przez firmę POL-DRÓG ŁĘBORK S.A.).

DYREKTOR
Teresa Bożek
mgr inż. Teresa Bożek